J.B Estaqueamentos
Bate Estaca | Perfuratriz

Tudo para qualidade e Segurança de sua Obra!
(48) 3626.2887 / 9143.4695
Rua Alberto Motta - Humaitá - Tubarão - SC
(Próximo a Retífica São José)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO
Obra: PONTE
Local: ROD. MUNICIPAL SMO-402, RIO SETE, SÃO MARTINH

Relatório de Sondagem — Nº 0910-2017

Furo SP 01 **Cota 0,000**

SPT - Standart Penetration Test

Camadas - Classificação dos solos

_____ 30 cm finais
_ _ _ _ _ 30 cm iniciais

Revestimento	Método cravação	Cota relação R.N.	N.A. Inicial	N.A. Final	Índice de SPT Iniciais/30cm	Índice SPT finais/30cm	Amostras	Prof. Camadas (m)	Camadas - Classificação dos solos
4,0	Trado Helicoidal				5	7	1	0,20	aterro
					8	8	2		Areia com cascalho, cor variegada, compacidade medianamente compacta passando a compacta
					13	26	3		
		-5					4	3,60	↑ Furo paralizado conforme NBR 6484/2001 item 6.4.1
							5		lavagem 10mim (3x)
		-10					6		impenetravel a percusao S.P.T
							7		
							8		
							9		
		-15					10		
							11		
							12		
							13		
		-20					14		
							15		
							16		
							17		
		-25					18		
							19		
							20		
							21		
		-30					22		
							23		
							24		
							25		
		-35					26		
							27		
							28		
							29		
							30		
							31		
							32		
							33		
							34		
							35		
							36		
							37		
							38		



Nível d'agua			Amostrador		Revestimento	Ø 2 3/8 "	Data de execução
N.A. Inici	2,90 m	09/10/2017	Ø interno	1 3/8 "	Peso	65,0 kg	Inicio 09/10/2017
N.A. Final	2,90 m	10/10/2017	Ø externo	2 "	Altura de queda	75,0 cm	término 09/10/2017

Obs: 0

Digitadora	0	Engº	Eduardo Francisco Dandolini	16/10/2017 Folha 01